

ملی ۱۸/۸/۹۲

با حضور آقایان دکتر کریملو، دکتر تیلور، دکتر محمدعلی فرزاد و آقایان و احسن
در دفتر تعاون تشکیل گردید. (ساعت ۱۱-۱۲)
ساجد مطرح شد و توضیحات مستفاد شرح زیر می باشد:

۱- مقدماتی که طبقاً از استودیو بصورت هر بلوک سه واحد مسکونی و ملای با
متراژ تقریبی ۱۰۰ متر تا مرحله امسک و لغت کاری اجرا گردد.

۲- مقدماتی لغت خرید عمل و نصب کامل آسانسورهای هر دو بلوک بصورت
تفصیلی و باربر اقدام گردد.

توضیحات: در صورت ۱۶ متر بر تانیه به طرفین انفر: با نفر با توجه به ابعاد تا انفر قابل
افزایش می باشد. طرفین باربر: یک تن ارتفاع نفر ۱۸۰ متر ۲۰

۳- مقدماتی طرحهای ساختمانی جامع امضا تعاون (در سایت) ارائه گردد و نظرات جهت اجرا
در سال آینده جمع آوری و اتخاذ تصمیم گردد.

توضیحات: جهت مراحل در حال اجرا لغت با مقدماتی در دست و در دست اجرا و همکاری
ادامه کار متوقف گردد.

۴- با توجه به درج آگهی فروش واحد ۱۱ هر دو بلوک تا سقف ۱۰۰ متر خریدار قطعی
نگریده و تنها ۲ واحد از بلوک A باقی می ماند که با قیمت متر مربع یک میلیون و
مستعد هزار تومان با شرایط ذیل قابل پرداخت می باشد:

تفصیلات: تشکیل ۳۰/۱۰/۹۳ به ریافت حد اکثر در شش ماه و در صورت عدم پرداخت - امر مستمع



۹۲/۸/۱۸

۵ در خصوص نحوه ادامه عملیات اجرایی پروژه مقرر گردید با توجه به هزینه‌های ماهانه کارگاه در حدود بیست میلیون تومان و همچنین فرار رسیدن هوای سرد و جلوگیری از انجام کارهای ملات آبی و موجودی تقاضای در حدود بیست میلیون تومان صرفه و صلاح پروژه می‌باشد که روند اجرایی پروژه تا ۱۳/۳/۳۳ توان در حال حاضر تا نوروز ۳۳ ادامه پیدا کند.

۶ مقرر گردید کلیه پنجره‌های UPVC با شیشه آیر دو جداره خریداری و طی دو ماه آینده در تمامی پروژه نصب گردد. به پیوست هزینه پنجره آیر دو جداره به عدم پرداخت بوقوع افتاد توسط اعضا درهای ورودی واحد خریداری گردید. نصب گردد که در ادامه روند اجرایی اعضای که بوقوع افتاد در پرداخت نمونه‌ها بصورت سلولی مراحل پوششها و تکمیل واحد آنها انجام می‌گردد.

- ۷ گزارش فیزیکی منتهی به ۱۵/۱/۳۳ شرح زیر به اطلاع اعضا هیأت مدیره رسید:
- الف: انجام تمامی دیوارچینی‌ها در دو بلوک
 - ب: اجرای سقف آژرف بلوک B و سقف طبقه از بلوک A
 - ج: اجرای تأسیسات آبرسانی و فاضلاب بلوک B بصورت کامل بلوک A تا طبقه همکف
 - د: تأسیسات برقی: اجرای بلوک B تا طبقه همکف و بلوک A تا طبقه هشتم
 - ه: اجرای سقف تمام بصورت کامل و سنگ راه پله‌ها در بلوک B تا طبقه هشتم و بلوک A تا طبقه چهارم


- و: اجرای کاشی و سرامیک در محفل واحد بلوک A و B
- ز: نصب فریم‌های درب‌ها و پنجره‌ها بصورت کامل در دو بلوک
- ح: اجرای کامل سیمان آسترخا و سیمان رویه در محفل بلوک B و شروع بلوک B

تاریخ: ۱۳/۳/۳۳
 امضاء: 
 مهر: 


۱- مقدر گردید دیوار چال سنگی در کس شمال غربی زمین بصورت نوار با عرض
 ۵/۵ م و واحدهای مازاد بر ۶۸ و الی جهت دسترسی به طبقه ۳- اجرا گردد.
 (تصویر مسطح آرمان نوربندی)

۲- مقدر گردید از حسابدار هیئت مدیره آقای مستحق، ۱۵، ۸، ۹۲ بر حسب تقویم
 در هیئت مدیره و اعلام در سایت رسمی دانشگاه اخذ گردد.






 ۹۲/۸/۱۸


 ۹۲/۸/۱۸



